

Saarburg-Beurig, Hauptstrasse, Erneuerung der Wasserleitung und Hausanschlüsse

Die Verbandsgemeindewerke Saarburg-Kell investieren in ihre Versorgungssicherheit. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft ihre Versorgung mit Trinkwasser sichergestellt ist, werden die Verbandsgemeindewerke die Wasserleitung sowie die Hausanschlüsse erneuern. Jedes Grundstück wird individuell betrachtet und der Kontakt zum Eigentümer wird im Laufe der Baumaßnahme erfolgen.

Zwischenzeitlich wurde der Auftrag an die Fa. Burger aus Wasserliesch erteilt und die Arbeiten sollen in den nächsten Wochen beginnen. Der Zeitplan sieht Folgendes vor:

- Baubeginn Mitte September mit Bauabschnitt 1a
- Bauabschnitt 1a (Vergölst - Einmündung Serriger Straße), ca. 200 m und ca. 3 Monate Bauzeit, anfangs halbseitige Sperrung, später Vollsperrung
- Bauabschnitt 1b (Einmündung Serriger Straße – Kirchstraße), ca. 150 m und 2 Monate Bauzeit, Vollsperrung
- Bauabschnitt 2 (Einmündung Klosterstraße – Irscher Straße/Schodener Straße), ca. 130 m und 2 Monate Bauzeit, Vollsperrung
- Bauabschnitt 3 (Einmündung Schodener Straße - Taubhaus), ca. 250 m und 4 Monate Bauzeit, Vollsperrung

Weitere Informationen können Sie gerne bei den Verbandsgemeindewerken erfragen oder die Planunterlagen inkl. der Bauabschnitte unter www.saarburg-kell.de; Wasser & Abwasser; Baumaßnahmen, einsehen.